

Semana

27/04/2026 al 3/05/2026

27/abr/2026 28/abr/2026 29/abr/2026 30/abr/2026 1/may/2026 2/may/2026 3/may/2026

EJECUTOR	ÁREA	UNIDAD FUNCIONAL	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDADES	LOCALIZACIÓN	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado	Domingo
Municipal	Laboratorio	UF4	Producción de mezclas asfálticas	Plantas Tesalia y Timaná		X	X	X			
Municipal	Laboratorio	UF4	Ensayos en Laboratorio y Vía para el Control de Calidad de la producción de Mezcla Asfáltica	UF1-UF4		X	X	X			
Municipal	Laboratorio	UF4	Producción de mezclas de Concreto	Plantas Papagayo/ Timaná	X	X	X	X	X	X	X
Municipal	Laboratorio	UF4	Ensayos en Laboratorio y Vía para el Control de Calidad de la producción de Concretos	UF1-UF4	X	X	X	X	X	X	X
Municipal	Laboratorio	UF4	Producción de materiales granulares y agregados pétreos	Planta Tesalia	X	X	X	X	X	X	X
Municipal	Laboratorio	UF4	Ensayos en Laboratorio y Vía para el Control de Calidad de materiales granulares	UF1-UF4	X	X	X	X	X	X	X
Municipal	Obra	UF1	Realce de Bordillos	Intersección Sur Abastos	X	X	X	X	X	X	X
Municipal	Obra	UF1	Construcción de Andén peatonal	Intersección Sur Abastos	X	X	X	X	X	X	X
Municipal	Obra	UF1	Ensayos de Campo y Laboratorio para el Control de Calidad para producción y vaciado de concreto (Temperatura, Asentamiento y Resistencia)	Intersección Sur Abastos	X	X	X	X	X	X	X
Municipal	Obra	UF1	Conformación de paisajismo separador	Intersección Sur Abastos	X	X	X	X	X	X	X
Municipal	Obra	UF1	Conformación de urbanismo Puente peatonal Rio Frio	Km8+800	X	X	X	X	X	X	X
Municipal	obra	UF2	Construcción de obra Hídraulica. 111	PR72	X	X		X	X	X	X
Municipal	obra	UF2	Ensayos de Campo y Laboratorio para el Control de Calidad de Material de Relleno de Box Culvert - Obra Hidráulica (Ensayos de Laboratorio y Liberación de Capas por ensayo de densidad en Campo)	PR72	X	X		X	X	X	X
Municipal	vía nueva	UF4	Estabilización Base Granular - Variante Timaná	K01+240 - K01+479	X	X	X				
Municipal	vía nueva	UF4	Ensayos en Laboratorio y Vía para el Control de Calidad de material granular	K01+240 - K01+479	X	X	X				
Municipal	vía nueva	UF4	Colocación Capa intermedia MSC-25 - Variante Timaná	K01+240 - K01+480		X	X	X			
Municipal	vía nueva	UF4	Ensayos en Laboratorio y Vía para el Control de Calidad de Mezcla Asfáltica (Opcional ensayos para Recibo de Pavimento : Planicidad / Textura, Extracción de Núcleos)	K01+240 - K01+480		X	X	X			
Municipal	Obra	UF4	Conformación Muro en suelo Reforzado Eje Norte	Puente 1 VT	X	X	X	X	X	X	X
Municipal	Obra	UF4	Conformación Muro en suelo Reforzado Eje Sur	Puente 1 VT	X	X	X	X	X	X	X
Municipal	Obra	UF4	Instalación acero de refuerzo losa de aproximación eje 1	CR1 VT	X	X	X				
Municipal	Obra	UF4	Instalación de Formaleta para losa de aproximación eje 1	CR1 VT				X			
Municipal	Obra	UF4	Vaciado de concreto para losa de aproximación eje 1	CR1 VT					X		
Municipal	Obra	UF4	Ensayos de Campo y Laboratorio para el Control de Calidad para producción y vaciado de concreto (Temperatura, Asentamiento y Resistencia)	CR1 VT					X		
Municipal	Obra	UF4	Construcción Cuneta CD	km 2+894 - km3+000	X	X	X				
Municipal	Obra	UF4	Construcción filtro longitudinal	K00+000-K02+584 CD	X	X	X	X	X	X	X
Municipal	Obra	UF4	Ensayos de Campo y Laboratorio para el Control de Calidad para producción y vaciado de concreto (Temperatura, Asentamiento y Resistencia)	km 2+894 - km3+000	X	X	X				
Municipal	Obra	UF4	Construcción Cuneta CIZ	km 2+894 - km3+000				X	X	X	
Municipal	Obra	UF4	Ensayos de Campo y Laboratorio para el Control de Calidad para producción y vaciado de concreto (Temperatura, Asentamiento y Resistencia)	km 2+894 - km3+000				X	X	X	
Municipal	Obra	UF4	Construcción Urbanismo - Puente Peatonal Pitalito	Variante Pitalito	X	X	X	X	X	X	X
Municipal	Obra	UF4	Excavación de material común	Variante Timaná	X	X	X	X	X	X	X
Municipal	Obra	UF4	Conformación de terraplén	Variante Timaná	X	X	X	X	X	X	X
Municipal	Obra	UF4	Ensayos en Laboratorio y Vía para el Control de Calidad de material Terraplén	Variante Timaná	X	X	X	X	X	X	X
Municipal	Obra	UF4	Instalación de Sub Base Granular	Variante Timaná	X	X	X	X	X	X	X
Municipal	Obra	UF4	Ensayos en Laboratorio y Vía para el Control de Calidad de material granular	Variante Timaná	X	X	X	X	X	X	X
Municipal	Obra	UF4	Instalación de Base Granular	Variante Timaná	X	X	X	X	X	X	X
Municipal	Obra	UF4	Ensayos en Laboratorio y Vía para el Control de Calidad de material granular	Variante Timaná	X	X	X	X	X	X	X
Municipal	Obra	UF4	Construcción de Rondas de Coronación y Cunetas en Bermia	Variante Timaná	X	X	X	X	X	X	X
Municipal	Obra	UF4	Instalación de Pernos y Drenes	Variante Timaná	X	X	X	X	X	X	X
Municipal	Obra	UF4	Instalación de Mantos y Geosintéticos	Variante Timaná	X	X	X	X	X	X	X
Municipal	Obra	UF4	Construcción de obras hidráulicas	Variante Timaná	X	X	X	X	X	X	X
Municipal	Obra	UF4	Ensayos de Campo y Laboratorio para el Control de Calidad de Material de Relleno de Box Culvert - Obra Hidráulica (Ensayos de Laboratorio y Liberación de Capas por ensayo de densidad en Campo)	Variante Timaná	X	X	X	X	X	X	X
Municipal	Obra	UF4	Construcción Urbanismo - Puente Peatonal Garzón	Variante Garzón	X	X	X	X	X	X	
Construcciones El Cóndor	Obra	UF6 - Sector 1	Contrucción de Filtros y Cunetas	K 56+800 - K 58+800	X	X	X	X	X	X	X
Construcciones El Cóndor	Obra	UF6 - Sector 1	SI 22+000 - Concreto Muro	K 22+000	X	X	X	X	X	X	X
Construcciones El Cóndor	Obra	UF6 - Sector 1	Instalación de Acero y Concreto New Jersey Puente Sajonia	k 59+900	X	X	X	X	X	X	X
Construcciones El Cóndor	Obra	UF6 - Sector 1	Canalización de Fibra Optica	K 45+000 - K 55+000	X	X	X	X	X	X	X
Construcciones El Cóndor	Obra	UF6 - Sector 1	Mejoramiento 6 - Contrucción de Muros	K 59+800	X	X	X	X	X	X	X
Construcciones El Cóndor	Obra	UF6 - Sector 1	Instalación de Acero y Concreto New Jersey Puente Sajonia	K 59+900	X	X	X	X	X	X	X
Construcciones El Cóndor	Obra	UF6 - Sector 2 Variante Mocoa	Instalación de Granulares Cuerpo	K 1+500 - K 3+000	X	X	X	X	X	X	X
Construcciones El Cóndor	Obra	UF6 - Sector 2 Variante Mocoa	Contruccion de Filtros	K 2+000 - K 4+500	X	X	X	X	X	X	X
Construcciones El Cóndor	Obra	UF6 - Sector 2 Variante Mocoa	Descapote y Corte	K 5+300 - K 6+500	X	X	X	X	X	X	X
Construcciones El Cóndor	Obra	UF6 - Sector 2 Variante Mocoa	Instalación de Acero y Concreto New Jersey Puente Mocoa 1	K 0+130	X	X	X	X	X	X	X
Construcciones El Cóndor	Obra	UF7 - Sector 1	SI 22+000 - Concreto Muro	K 75+500	X	X	X	X	X	X	X
Construcciones El Cóndor	Obra	UF7 - Sector 2 Perimetral Vilagarzón	Obras Urbanismo Int. Sur	K 00+250	X	X	X	X	X	X	X
Construcciones El Cóndor	Obra	UF7 - Sector 2 Perimetral Vilagarzón	Señalización y Demarcación Cuerpo	K 0+250	X	X	X	X	X	X	X
Construcciones El Cóndor	Obra	UF7 - Sector 3	Contruccion de Cunetas	K 43+000 - K 45+000	X	X	X	X	X	X	X